ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
52)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ KRIDL ರವರಿಗೆ Improvements to Drains and Roads at Navy Layout of Sidedahalli Village, Ward.No. 14, Bangalore ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 22-8-13 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 31-12-13 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 39 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. ಎಇಇ
53)	ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ವರದಿಯಂತೆ 39 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಸಂಗಮ 30/1/14
54)	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ 39 ದಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ಹಿಗೆನ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ 15000/- ರಂತೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. 30/1